



2015

# *T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ*

## *2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU*



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
NİSAN 2016

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

---

## İçindekiler

<b>1.Genel Değerlendirme .....</b>	<b>4</b>
<b>2. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları .....</b>	<b>7</b>
Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Harcama ve Gerçekleştirme Raporu.....	13
2015 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu.....	14
<b>3. Sorun ve Çözüme Yönelik Diğer Öneriler .....</b>	<b>15</b>

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



## SUNUS

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında aramıza katılan yeni öğrencilerle birlikte 4.286 lisans-ön lisans ve 234 yüksek lisans öğrencisiyle Eğitim-Öğretimine devam etmekte olan Ardahan Üniversitesi, aramıza katılan yeni öğrencilerimizle birlikte geleceğe bir adım daha önde gitmenin planları yapılarak, modern mekânlarının hazırlanması için çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Yenisey Kampüs alanında önceki yıllarda planlanan ve biten İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Personel Lojmanları, Yenisey Konukevi, Kapalı Spor Salonu ve Rektörlük Hizmet Binası modern imkânlarla öğrencilere ve personele hizmet vermeye başlamıştır.

Ayrıca 2015 yılında ihale süreci tamamlanarak yapımına hızla devam eden Mühendislik Fakültesi Binası, Spor Kompleksi, Lojman inşaatı ve yakında yapımına başlanacak olan Aşık Şenlik Kültür Merkezi ile Üniversitemiz hızla büyümeye ve çağın gereklerine uyum sağlamak için büyük çaba sarf etmektedir. Çağımıza uygun teknoloji, makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli Eğitim-Öğretim imkanı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Kanun'un 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca Üniversitemizin 2015 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporunu saygılarımla kamuoyuna sunarım.

**Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ**

**Rektör**

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

## 1. Genel Değerlendirme

### 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Özel Bütçe

### 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Ardahan Üniversitesi 2015 yılsonu itibari ile 5 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 7 araştırma merkezi ve 4 uygulama merkezi ile faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tabloda yapımı tamamlanan binaların kapasiteleri gösterilmiştir.

Ardahan Üniversitesi

### 2015 YILI SONU İTİBARI İLE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

YENİSEY YERLEŞKESİ	TAŞINMAZ ALANI	PROJE ADI
REKTÖRLÜK HİZMET BİNASI	10000	2009H030330
GENEL DERSLİKLER	30000	2009H030330
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAK.	6000	2009H030330
MERKEZİ ARAŞTIRMA LAB.	3000	2010K120530
YENİSEY KONUKEVİ	5372	2009H030340
LOJMANLAR	17506	2009H030340
KAPALI SPOR SALONU	3005	2010H050050
YENİSEY HALI SAHASI	300	--
KÜTÜPHANE	535	--
REKTÖR KONUTU	771	2009H030340
KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ	4000	2009H030330

GÖLE YERLEŞKESİ	TAŞINMAZ ALANI	PROJE ADI
GÖLE MYO	760	--

ÇILDIR YERLEŞKESİ	TAŞINMAZ ALANI	PROJE ADI
ÇILDIR MYO	1735	--
ÇILDIR YURT BİNASI	970	--
ÇILDIR MİSAFİRHANESİ	1296	--

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MERKEZ YERLEŞKESİ	TAŞIMAZ ALANI	PROJE ADI
REKTÖRLÜK HİZMET BİNASI	1830	--
TÖMER BİNASI	285	--
MERKEZ MYO.	4440	--
MERKEZ KONUKEVİ.	846	--
MERKEZ LOJMANLAR	6508	--
REKTÖRLÜK EK HİZMET BİNASI	515	--
KAPALI HALI SAHASI	300	--

GENEL DERSLİKLER	46	11500
LABORATUVARLAR	36	9000
TEKNİK BİLİMLER	4	100
SOSYAL BİLİMLER	30	750
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAK.	16	400
GÖLE MYO	6	120
ÇILDIR MYO	2	60
SAĞLIK HİZ.MYO	4	200
AMFİ	10	750

CİNS	SAYI	KAPALI ALAN(m <sup>2</sup> )	KAPASİTE(kişi)
Personel Yemekhanesi	4	1500	150
Öğrenci Yemekhanesi	4	2000	800
Kantin	8	1870	650
<b>Toplam</b>	<b>16</b>	<b>5370</b>	<b>1600</b>

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

## 1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

2015 yılı itibari ile Mühendislik Fakültesi, Aşık Şenlik Kültür Kongre Merkezi, Spor Kompleksi, Çevre Düzenleme ve Peyzaj yapım işi proje alımları yapılmış olup bu yıl itibari ile yapım aşamasına geçilmiştir. Ayrıca Kapalı Otopark yapımı için proje çalışmaları başlamıştır.

## 1.4 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2015H030420	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	100.000		%100	Mühendislik Fakültesinin ve Kültür Kongre Merkezinin Teknik Şartname Alımı
2015H030430	Muhtelif İşler	3.998.000	3.998.000		%100	Proje Tamamlanmıştır
2015H030440	Yayın Alımı	200.000	200.000		%100	Proje Tamamlanmıştır
2009H030320	Kampüs Alt yapısı	11.800.000	12.540.000	740.000	%106	Kanalizasyon, Çevre Düzenleme II.etap Sıcak Asfalt yapı devam etmekte. Aynı zaman da yıllara sari olarak devam etmektedir.
2009H030330	Derslik ve Merkezi Birimler	6.400.000	7.701.000	1.301.000	%120	Merkezi Derslik ve Kültür Kongre Merkezi yapımına başlanmıştır. Aynı zaman da yıllara sari olarak devam etmektedir.
2009H030340	Lojman ve Sosyal Tesisler	2.000	2.513.000	2.512.998	%100	40 Daireli lojman yapımına başlanmıştır. Aynı zamanda yıllara sari devam etmektedir.
2010H050050	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.500.000	4.043.000	5443.000	%115	20.000m <sup>2</sup> alanın yapım inşaatı yıllara sari olarak devam etmektedir.
2010K120530	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	10.000	10.000		%100	Proje Tamamlanmıştır.

## 2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları

### 2.1 Devam Eden Projeler

#### 2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

##### 1. 2009H030320 KAMPÜS ALT YAPISI:

Yenisey Kampüs alt yapısı kanalizasyon, çevre aydınlatma, peyzaj yapımı ve çevre düzenleme II. Etap yol yapım çalışmaları devam etmekte olup 2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

##### 2. 2009H030330 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER:

Bu proje kapsamında 2015 yılı içerisinde Fakülte Binası Yapım İşi ve Kültür Kongre Merkezi Yapım İşi inşaatına başlanmıştır.

##### 3. 2009H030340 LOJMAN ve SOSYAL TESİSLER:

Yenisey Kampüs alanında lojman ihtiyacından dolayı 2015 yılı içinde 40 Daireli Lojman inşaatına başlanmış 2016 yılı içerisinde bitirilecektir.

##### 4. 2010H050050 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

2015 yılı içerisinde proje işlemleri tamamlanmış Yenisey Kampüsünde açık spor tesisleri voleybol sahası, basketbol sahası tenis kortu ve kapalı spor sahası olarak olimpik yüzme havuzu, buz paten pisti ve sentetik atletizm pist futbol sahası 2015 yılı içerisinde başlanmıştır.

##### 5. 2010K120530 Merkezi Araştırma Laboratuvarı:

2010 yılı içerisinde projesine başlanmış olup 2015 yılı içerisinde ileri araştırma donanım olarak teçhizat alınmıştır.

#### 2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Yürütülen proje bulunmamaktadır.

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

## 2.2 Tamamlanan Projeler

### 2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi:

2015H030420	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe
2015H030430	Muhtelif İşler	Özel Bütçe
2015H030440	Yayın Alımı	Özel Bütçe
2010K120530	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe



# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

## 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

### PROJE TAMAMLAMA RAPORU

	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Proje No	2015H030420					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi					
Sektör/Altsektör	Eğitim - Yükseköğretim					
Proje Amacı	Etüd Projelerinin Yapılması					
Proje Yeri	Ardahan					
Karakteristiği	Etüd proje ve Müşavirlik					
Fiziki Hedefi	Plan ve Şartname hazırlanması					
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi						
Proje Tutarı (Maliyeti)						
<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>						
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100			100	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015) 2015		100			100	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Fakülte Binasının proje çizimi ve Teknik Şartname Hazırlanması					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bölgesel kalkınma ve istihdam artışı					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme ve Eğitim Ekseni					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Mekanik ve Statik Projelendirme					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015 - 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

<b>Proje No</b>	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
	2015H030430					
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler					
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim - Yükseköğretim					
<b>Proje Amacı</b>	Mal ve Cihaz Alımı, Bakım Onarım ve Taşıt Alımı					
<b>Proje Yeri</b>	Ardahan					
<b>Karakteristiği</b>	Bakım onarım ve tadilat, makine teçhizat, bil.donanım ve Yeni taşıt alımı					
<b>Fiziki Hedefi</b>						
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2015-2015					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>				<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.998			3.998	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
<b>Programa Alındığı Yıl (2015)</b>	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2015 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2015		3.998			3.998	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)</b>	İhtiyaç duyulan makine teçhizat alımı, büyük bakım onarım, yazılım alımı ve yeni taşıt alımı					
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>	Bölgesel kalkınma ve istihdam artışı					
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>	DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme ve Eğitim Eksenli olup ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılarak verimlilik sağlanması					
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>	Üniversitemiz Akademik, İdari ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alımlarının yapılması					
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015 – 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
	Proje No	2015H030440				
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim - Yükseköğretim					
Proje Amacı	Yazılı ve Görsel olarak yayın alımı					
Proje Yeri	Ardahan					
Karakteristiği	Kütüphane Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi	Akademik Personellerin ve Öğrencileri araştırmaya teşvik etmek					
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi						
Proje Tutarı (Maliyeti)	<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>					
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		200			200	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
Programa Alındığı Yıl (2015)	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2015		200			200	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	İhtiyaç duyulan Kütüphane veri tabanı alımlarının tamamlanması					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bölgesel kalkınma, istihdam artışı ve bilgi paylaşımı					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	DAP Eylem Planı Sosyal Gelişme ve Eğitim Eksenini					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Görsel olarak yayın alımı, veri tabanı güncellemesi ve yazılı olarak yayın alımının yapılması					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015 – 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2010K120530					
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı					
Sektör/Altsektör	Eğitim - Yükseköğretim					
Proje Amacı	Akademik Çalışmalar ve Uygulamalı Ders					
Proje Yeri	Ardahan					
Karakteristiği	İleri Araştırma ve Makine Taçhizat					
Fiziki Hedefi	Akademik Personelin ve Öğrencileri araştırmaya teşvik etmek					
Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2015					
Proje Sözleşmesi Tarihi	01/01/2010	<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>				
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		6426			6426	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
<i>Programa Alındığı Yıl (2010)</i>						
2011		106			113	
2012		1397			1491	
2013		3050			3257	
2014		5303			5663	
2015		10			10	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	3000 m <sup>2</sup> lik alan üzerine kurulu İleri Araştırma Makine Taçhizat ile donatılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Bölgesel Kalkınma olarak yapılmış olup Araştırma Geliştirme teknoloji kullanılarak Bilim ve Teknolojinin insan sağlığına yardımcı olmak					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	DAP Eylem Planı ve Eğitim Eksenli olup Bilim alanına katkılar sunmak.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Makine Teçhizat alımı yapılmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Kamulaştırma Hariç

(\*\*) 2015 – 2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.

(\*\*\*) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

## Ardahan Üniversitesi 2015 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (BİN TL)

Kuruluş Adı: Ardahan Üniversitesi  
Sektör Adı : Eğitim

### 2015 4.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kred i (11)	Ödenek Dış Özk aynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik t.(15)	Harcama Dış Kred i (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
137838	403,	2010H050050	Açık ve Kapalı Spor	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ardahan	0,	17.000,	3.500,	0,	0,	3.400,					1353	
152676	403,	2009H030320	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ardahan	0,	36.000,	23.517,	0,	0,	11.800,					5967	
152679	403,	2009H030330	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ardahan	0,	85,	49.336,	0,	0,	6.400,					1140	
152682	403,	2009H030340	Lojman ve Sosyal Tesisler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Ardahan	0,	13.500,	13.478,	0,	0,	2,					410	
152685	403,	2015H030420	Çeşitli Ünitelerin Etüd	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ardahan	0,	100,	0,	0,	0,	100,					192	
152688	403,	2015H030430	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ardahan	0,	3.998,	0,	0,	0,	3.998,					1743	
<b>TOPLAM</b>							<b>0,</b>	<b>70.683,</b>	<b>89.831,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>25.700,</b>						<b>10805</b>

### Sektör Adı : DKH

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam(9)	2015 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kred i (11)	Ödenek Dış Özk aynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik t.(15)	Harcama Dış Kred i (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)	
1166730	403,	2010K120530	Merkezi Araştırma Laboratuv	ÖZEL BÜTÇE	2015	Ankara	0,	6.426,	6.416,	0,	0,	10,					10	
<b>TOPLAM</b>							<b>0,</b>	<b>6.426,</b>	<b>6.416,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>20,</b>						<b>10</b>

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

## 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (\*)

**Kurum Adı : ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ**

**Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE**

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından 4.Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaşt.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		143.798		97.003	97.003		18.202	18.202		22.500	22.500		30.708	30.708
Sağlık															
DKH	1		6.426		6.426			10	10		10	10		10	10
<i>/İktisadi</i>															
<i>/Sosyal</i>	1		6.426												
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>		<b>150.224</b>	<b>0</b>	<b>103.429</b>	<b>97.003</b>	<b>0</b>	<b>18.212</b>	<b>18.212</b>	<b>0</b>	<b>22.510</b>	<b>22.510</b>	<b>0</b>	<b>30.718</b>	<b>30.718</b>

### 3. SORUN VE ÇÖZÜME YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER

- Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hak ediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır.
- Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- Ayrıca projelerin gerçekleştirilmesi bakımından yeterince ödenek tahsis edilmemesi de sorunların başında yer almaktadır.